

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หน้า ๗๙/๗๙	๒๐,๐๐๐	๑๖,๖๕๐	๑๒ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้า ๗๙/๗๙	๕,๐๐๐	๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิชาการด้านการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนทอง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล หน้า ๕๐/๗๙	๑,๕๑๗,๐๔๐	๑,๓๖๙,๙๒๖	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนทอง เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล	๓๓๙,๘๖๔	๓๒๓,๑๓๖	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนทอง	๒๔๕,๕๘๘	๑๕๐,๙๒๒	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๘๐๐	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๖	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กป.๑ - ป.๖. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลโนนทอง	๑,๙๘๒,๗๔๕	๑,๘๑๙,๓๕๕.๗๙	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกอง กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เขตพื้นที่ตำบล โนนทอง	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๘	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล ตำบลโนนทอง (สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน)	๓,๔๐๔,๐๐๐	๓,๒๓๗,๔๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๙	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู สังกัด (ศพด.)	๒๔,๐๐๐	๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๐	โครงการอุดหนุนการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐	๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนทอง	๔๔,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ บายศรีสู่ ขวัญ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๖๐	๑๓ - ๑๔ เม.ย ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๑๓	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๕๐,๐๐๐	๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพการติดตาวางพารา	๕๐,๐๐๐	๓๑,๔๙๐	๑๘ ก.ค. – ๑๙ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพทำพวงหรีดและ ดอกไม้จันทน์	๕๐,๐๐๐	๔๖,๒๙๐	๑๖ มี.ค. – ๑๗ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างเมรุ	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค. – ๒๒ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย วัดป่าแก้ววันทา บ้านท่าโป่งทอง หมู่ที่ ๕	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๕๐๐	๑๒ ก.พ. – ๑๒ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอ ประปา บ้านโสมสวรรค์ หมู่ที่ ๒	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๒๙ ก.พ. – ๒๙ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายเด่น พละผล บ้านโสมสวรรค์ หมู่ที่ ๒	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๐,๕๐๐	๒๙ ก.พ. – ๒๙ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาตุ้มชิด บ้านเชียงดี หมู่ที่ ๓	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๔,๕๐๐	๒๙ ก.พ. – ๒๙ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ป่าช้า บ้านวังเลา หมู่ที่ ๑	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๔,๕๐๐	๒๙ ก.พ. – ๒๙ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โป่งแล้ง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๙ ก.พ. – ๒๙ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร้ตู่ สน บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๙ ก.พ. – ๒๙ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูป บ้าน นาเมืองทอง หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๒๒ เม.ย. – ๒๒ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างสปิงเวย์ จุดที่ ๑ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๗	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑๑ ก.ย. – ๑๐ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑	โครงการก่อสร้างสปีงเวย์ จุดที่ ๒ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๗	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑๑ ก.ย. - ๑๐ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านสมประสงค์ หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๒ มี.ค. - ๑๑ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านท่าโป่งทอง หมู่ที่ ๕	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๒ มี.ค. - ๑๑ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๒๖ มี.ค. - ๒๖ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๒ ก.พ. - ๑๒ เม.ย ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๓	ขุดลอกลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๖	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๒๔ เม.ย. - ๘ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๔	ขุดลอกลำห้วยฝีโพง หมู่ที่ ๖	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๒๔ เม.ย. - ๘ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๕	ขุดลอกลำห้วยโป่งแล้ง บริเวณไร่อู่เสริฐ เมืองพะยอม หมู่ ๗ บ้านโนนทอง	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๒๗ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าปาล์ม บ้านสมประสงค์ หมู่ ๘	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๒ พ.ค. - ๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๗	ขุดลอกลำห้วยโป่งบริเวณเหนือโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง หมู่ ๗ บ้านโนนทอง	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๒๒ เม.ย. - ๒๒ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูมุน บ้านสมประสงค์ หมู่ ๘	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๒ พ.ค. - ๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่พ้ออาด บ้านโนนทอง หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒ พ.ค. - ๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าศาลา ประชาคม บ้านวังเลา หมู่ที่ ๑ และซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยกระดัง บ้านกุด เชื่อม หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๒ พ.ค. – ๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๑	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บางช่วง) บ้านวังเลา หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕ สาย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒๑ ธ.ค. – ๔ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๒	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บางช่วง) บ้านกุดเชื่อม หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ สาย	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๒๑ ธ.ค. – ๔ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๓	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บางช่วง) บ้านโสมสวรรค์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๖ สาย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๒๑ ธ.ค. – ๔ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๔	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บางช่วง) บ้านเชียงดี หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕ สาย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒๑ ธ.ค. – ๔ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๕	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก(บางช่วง) บ้านสมประสงค์ หมู่ ๘ จำนวน ๕ สาย	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๖ ก.พ. – ๒๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ศาลาประชาคม บ้านวังเลา หมู่ ๑	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๗ ก.พ. – ๒๓ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๗	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บางช่วง) บ้านนาเมืองทอง หมู่ ๑๑ จำนวน ๓ สาย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๖ ก.พ. – ๒๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๘	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บางช่วง) บ้านท่าโป่งทอง หมู่ ๕ จำนวน ๓ สาย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒ ก.พ. – ๑๘ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๙	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บางช่วง) บ้านโนนทอง หมู่ ๙ จำนวน ๔ สาย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๖ ก.พ. – ๒๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๐	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บางช่วง) และวางท่อ คสล.บ้านปากเจียง หมู่ ๖ จำนวน ๗ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒ ก.พ. – ๑๘ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๑	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกบางช่วง และซ่อมแซมบล็อกคอนเวิร์ส บ้านโนนทอง หมู่ ๗ จำนวน ๕ สาย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒ ก.พ. – ๑๘ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
๒๒	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก(บางช่วง) บ้านโนนทอง หมู่ ๑๐ จำนวน ๔ สาย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒ ก.พ. – ๑๘ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๓	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดเรียงท่อ ใหม่ ซอยบ้านนายหนอ บ้านสมประสงค์ หมู่ ๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒ ก.พ. – ๑๘ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๔	ขุดลอกลำห้วยโปง หมู่ ๗ บ้านโนนทอง	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๑๓ พ.ค. – ๒๗ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๕	ขุดลอกลำห้วยโปงแล้ง หมู่ ๗ บ้านโนนทอง	๔๗๐,๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑๓ พ.ค. – ๒๗ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอนาโยง	๔๐,๐๐๐	๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	อุดหนุนโครงการศูนย์บริการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการประชุมเพื่อจัดทำ/ทบทวน/ ปรับปรุง/เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๑ มี.ค. – ๒๘ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๗๕	๖ เม.ย. – ๓ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการชุมชนสะอาดเมืองนำอยู่เทศบาลตำบล โนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัข บ้าและควบคุมประชากร สุนัข - แมว ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๘๒	๑ เม.ย. – ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๓	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(๒) แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการกีฬาชุมชนตำบลโนนทอง (ต่อต้านยาเสพติด) “โนนทองคัพ ครั้งที่ ๑๒” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๙ ธ.ค. – ๑๐ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

(๑) แผนงานงบกกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๔๔๐,๘๐๐	๘,๑๐๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๗๔๐,๐๐๐	๑,๗๓๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๖๘,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑ ต.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓๕,๐๐๐	๓๔,๙๕๐	๑๘ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	๓๕,๐๐๐	๓๔,๕๖๐	๒๕ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๘,๓๐๐	๒๕ ก.พ. - ๒๖ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๗,๓๕๐	๒๔ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๖.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประชาชน เยาวชน เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	อุดหนุนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อ แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตาม ยุทธศาสตร์ชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำสตรี รวมพลัง สตรี พัฒนาชีวิตด้วยวิถีพอเพียง เนื่องในวันสตรี สากล ของพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการ “ค่ายพี่เพื่อน้อง เตรียมพร้อมสู่รั้ว มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗”	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโนนทอง
อำเภอโนนสูง จังหวัดอุดรธานี

สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลโนนทอง